

Welterbestadt Quedlinburg Der Oberbürgermeister



Datum der Beantwortung: 07.04.2022

Beantwortung einer Anfrage gemäß § 13 der Geschäftsordnung des Stadtrates der Welterbestadt Quedlinburg und seiner Ausschüsse

Antwort Nr.: AntwBau/002/22

öffentlich Datum der Anfrage: 31.03.2022

aktuelle Planungs-, handwerkliche Arbeits- und Kostenstand am Kaiserhof

Herr StR Deutschbein fragt nachfolgenden Stand:

Wie ist der aktuelle Planungs-, handwerkliche Arbeits- und Kostenstand am Kaiserhof?

| | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|
| beantwortet durch: | Kerstin Krykalla | <i>gez. Kerstin Krykalla</i> |
| Erforderliche Mitzeichnungen: | 3.2 Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement | <i>gez. i. V. Krüger 7.4.22</i> |
| Fachbereich: | 3 Bauen, Stadtentwicklung und Welterbemanagement | <i>gez. Th. Malnati 12-4-2022</i> |
| Oberbürgermeister | Frank Ruch | <i>gez. F. Ruch 19.04.22</i> |

Antwort:

Aktueller Planungsstand

Die Planungen zu den Sicherungsarbeiten am Vorderhaus Kaiserhof sind abgeschlossen. Es erfolgen hierzu noch die Ingenieurleistungen der Bauüberwachung und Dokumentation.

Handwerklicher Arbeitsstand

Statisch ergänzende Bauleistungen im Dachstuhl und Deckenbereich sind ausgeführt.

Die Dachdecker- und Dachklempnerarbeitern konnten auf Grund von nicht vorhersehbaren, notwendig ergänzenden Maßnahmen an den Zwerggauben im Rahmen der Fassadenarbeiten noch nicht abgeschlossen werden. Die Putzarbeiten am Südgiebel sind abgeschlossen; die Sicherungsarbeiten an der Schmuckfassade werden kontinuierlich im Rahmen der Abbindezeiten fortgeführt.

Die Tischlerarbeiten für den Bereich der Westfassade wurden beauftragt und mit der Ausführung wurde begonnen.

Kostenstand

Seit 2012 bis Stand 12/2021 wurden Mittel in Summe von ca. 810.000 Euro ausgegeben.

Die geplanten Kosten für die Sicherungsarbeiten und zur Verfügung gestellte 100%ige Fördersumme durch Mittel aus dem Programm „Stadtumbau Ost“ werden nicht überschritten.